Wegenbouw- & Grondverzetbedrijf Reko
Overkampsweg 21
8100 AA Raalte
Tel. 0572- 351962
Fax. 0572- 330480

Project: reconstructie Beentjesweg Kerkstraat de Vecht

Opdrachtgever: Gemeente Voorst

				Maand	Januari				Februari				Maart				April				Mei				
				Week nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Datum	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29
				Onwerkbare dagen																					
	Omschrijving																								
Fase 3b	**Kerkstraat vanaf huisnummer 50 tot en met einde bebouwde kom**																								
	Aanbrengen van trottoirbanden en opsluitbanden	220	m1																						
	Aanbrengen van trottoirkolken	6	stuks																						
	Aanbrengen van voetpaden	100	m2																						
	Aanbrengen bestrating rijbaan	460	m2																						
	Aanstraten inritten	2	stuks																						
Fase 1	**Avervoordseweg en Beentjesweg tot en met nummer 25**																								
	Opbreekwerkzaamheden	3	dgn																						
	Toepassen bronbemaling	95	m1																						
	Aanbrengen pompput	1	stuks																						
	Aanbrengen van hoofdriool dwa en rwa en persriool	160	m1																						
	Aanvullen verdichten en uitleggers aanbrengen of vervangen	65	m1																						
	Grondwerk	2	dgn																						
	Aanbrengen van funderingslaag van menggranulaat	780	m2																						
	Aanbrengen van trottoirbanden en opsluitbanden	290	m1																						
	Aanbrengen van trottoirkolken	8	stuks																						
	Aanbrengen van voetpaden / parkeerplaatsen	95	m2																						
	Aanstraten inritten	2	stuks																						
Fase 2	**Beentjesweg vanaf huisnummer 25 tot en met 13**																								
	Opbreekwerkzaamheden	3	dgn																						
	Toepassen bronbemaling	98	m1																						
	Aanbrengen van hoofdriool dwa en rwa	200	m1																						
	Aanvullen verdichten en uitleggers aanbrengen of vervangen	190	m1																						
	Grondwerk	2	dgn																						
	Aanbrengen van funderingslaag van menggranulaat	540	m2																						
	Aanbrengen van trottoirbanden en opsluitbanden	400	m1																						
	Aanbrengen van trottoirkolken	10	stuks																						
	Aanbrengen van voetpaden / parkeerplaatsen	255	m2																						
	Aanstraten inritten	13	stuks																						
Fase 3	**Beentjesweg vanaf huisnummer 13 tot en met einde bebouwde kom**																								
	Opbreekwerkzaamheden	3	dgn																						
	Toepassen bronbemaling	92	m1																						
	Aanbrengen van hoofdriool dwa en rwa	200	m1																						
	Aanvullen verdichten en uitleggers aanbrengen of vervangen	120	m1																						
	Grondwerk	2	dgn																						
	Aanbrengen van funderingslaag van menggranulaat	740	m2																						
	Aanbrengen van trottoirbanden en opsluitbanden	480	m1																						
	Aanbrengen van trottoirkolken	8	stuks																						
	Aanbrengen van voetpaden / parkeerplaatsen	230	m2																						
	Aanbrengen graskeien	106	m																						
	Aanstraten inritten	7	stuks																						
	Avervoordseweg tot en met einde bebouwde kom Beentjesweg																								
	Aanbrengen van elementenverharding in rijbaan	1880	m2																						