

Vernieuwbouw Gemeentehuis Voorst

Fasedocument - Ontwerpfase

Werknummer: 18090

Datum: 28 mei 2020

Status: Definitief vastgesteld

Met de vaststelling van het fasedocument – ontwerpfase door de stuurgroep op 28 mei 2020 is het ontwerp definitief



Besluitvormingsproces Fasedocument – Ontwerpfase



Besluitvorming voorhangprocedure:

**College B&W gemeente Voorst – 31 maart 2020
(onder voorbehoud intentiebesluit Stuurgroep 2 april 2020))**

Intentie tot vaststelling:

**Stuurgroep verduurzaming en revitalisering
gemeentehuis Voorst - 2 april 2020**

Informatieve beeldvormende bijeenkomst

Raad gemeente Voorst - 7 april 2020

RTG

Raad gemeente Voorst - 20 april 2020

Voorhang raadsvergadering:

Raad gemeente Voorst - 11 mei 2020

Besluitvorming o.b.v. voorhang in raad:

College B&W gemeente Voorst - 12 mei 2020


Definitieve vaststelling:

**Stuurgroep verduurzaming en revitalisering
gemeentehuis Voorst - 28 mei 2020**


INHOUD FASEDOCUMENT

1. INLEIDING
2. TERUGKIJKEN: ONTWERP VOORONTWERP
 - 2.1 LANDSCHAPSVISIE VO
 - 2.2 ONTWERP GEVELS VO
 - 2.3 GEBOUWINDELING VO
 - 2.4 CONCEPTUELE UITGANGPUNTEN INTERIEUR
3. PROCES DEFINITIEF ONTWERP
 - 3.1 STRUCTUUR EN ORGANISATIE
 - 3.2 OVERLEGGEN MET GEBRUIKERSGROEPEN
4. ONTWERP DEFINITIEF ONTWERP
 - 4.1 LANDSCHAPSVISIE DO
 - 4.2 ONTWERP GEVELS DO
 - 4.3 GEBOUWINDELING DO
 - 4.4 ONTWERP INTERIEUR
 - 4.5 INTERIEUR FILM
5. TECHNIEK
 - 5.1 MATERIAALKEUZE
 - 5.2 BOUWFYSICA
 - 5.3 DUURZAME WARMTE- EN KOUDE OPWEKKING
6. GELD, RISICO, ORGANISATIE, TIJD, INFORMATIE, KWALITEIT
7. CONCLUSIE, ADVIES & VERVOLG


1. INLEIDING



De opstart- en initiatieffase van het project verduurzaming en revitalisering gemeentehuis is in 2018 afgerond met de vaststelling van het raadsbesluit van 25 juni 2018, waarbij een taakstellend krediet van € 15,3 miljoen beschikbaar is gesteld voor realisatie van het project



De definitiefase is in april 2019 afgerond met de vaststelling door de stuurgroep van het Fasedocument – Definitiefase. Dit fasedocument is met raadsmededeling/voorhangprocedure Z-19-01062_2019-10063 voorafgaande aan de besluitvorming door de stuurgroep aan u voorgelegd.



In de ontwerpfase zijn de Programma's van Eisen (Ruimtelijk-Functioneel-Technisch) uit de definitiefase stapsgewijs uitgewerkt van:

- Structuurontwerp (aan raad gepresenteerd in de IBB van 16 september 2019);
- Voorontwerp (aan raad gepresenteerd in de IBB van 14 januari 2020)
- tot
- Definitieve Ontwerp

2. TERUGKIJKEN: VOORONTWERP

2.1

LANDSCHAPSVISIE VO

2.2

ONTWERP GEVELS VO

2.3

GEBOUWINDELING VO


2.4

CONCEPTUELE
UITGANGSPUNTEN
INTERIEUR

2.1 LANDSCHAPSVISIE VO



Ontwerp december 2019



Inpassing overkapping zonnepanelen ?

Smal pad onderhoud gevel/glazen wassen

Entree 'bezoekers vriendelijk', minder hard en zakelijk in het landschapsontwerp

Zichtbaarheid
en entrees
Raadszaal

Relatie constructieve expressie met aansluitend
landschapsontwerp

pad onderhoud gevel/glazen wassen/afval/trafo

2.2 ONTWERP GEVELS VO



Ontwerp december 2019

2.2 ONTWERP GEVELS VO



Ontwerp december 2019

2.2 ONTWERP GEVELS VO



Ontwerp december 2019

2.2 ONTWERP GEVELS VO

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN



Ontwerp december 2019


2.2 ONTWERP GEVELS VO



Ontwerp december 2019

2.2 GEBOUWINDELING VO

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN




BEGANE GROND

Ontwerp december 2019



Ontwerp december 2019

2.2 GEBOUWINDELING VO




1^e VERDIEPING

Ontwerp december 2019

2.2 GEBOUWINDELING VO

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN



2.4 CONCEPTUELE UITGANGSPUNTEN VO

HET VOORSTER LANDSCHAP ALS INSPIRATIE

Inhoudsopgave

Voorwoord
Brochure
 Van Veluwe tot IJsselvallei:
 - Verschillende landschapseenheden
 - Waardevolle landschapselementen
 - Herkenbaar landschap en streekeigen beplanting
 Losbladige informatiebladen
 Meer informatie
 Streekeigen erf en algemene aanbevelingen
 Colofon

Voorwoord

Het gebied van de Veluwe tot de IJssel vormt een bijzonder mooi geheel aan natuurlijke en cultuurlandschappen, uniek in Nederland. Daarom vinden wij, als wethouders van de gemeenten Epe, Heerde en Voorst, dat deze landschappen behouden moeten blijven. En u bent dat vast met ons eens.

Hoewel het gebied één geheel vormt, zijn er toch verschillende landschappen in te herkennen. Zo zijn de gebieden langs de oevers van de IJssel totaal anders dan de heuvels van de Veluwe. En tussen deze twee uitersten in ons gebied zijn vele andere landschapseenheden te vinden. Juist deze afwisseling geeft dit gebied zo'n mooi karakter.

Het behoud van dit landschap is een zaak van ons allen. Dat kunnen wij als overheid niet alleen. Wij hebben daarbij uw hulp en inzet nodig. De plaats waar u woont maakt onderdeel uit van dit landschap. Hoe richt u uw erf in? Past dit in de landschapseenheid waarbinnen u woont? Dat zijn belangrijke vragen wanneer u aan de slag gaat op uw erf. In deze brochure kunt u inspiratie opdoen om uw erf en omgeving zodanig in te richten, dat dit past in het landschap waarin u woont.

Wij hopen en verwachten dat u met deze brochure voldoende inspiratie krijgt om met de inrichting van uw erf het unieke landschap waarin wij wonen kunnen behouden en mooier te maken. Want dat is toch in ons aller belang!

De portefeuillehouders natuur en landschap,




Joop van Nulij,
gemeente Epe

Herman van der Steeg,
gemeente Heerde

Jan van Muijden,
gemeente Voorst

Brochure

Om een mooi en aantrekkelijk landschap te bewaren en te versterken hebben de gemeenten Heerde, Epe en Voorst in 2009 een gezamenlijk landschapsonwikkelingsplan (LOP) opgesteld 'Van Veluwe Tot IJssel'. Samen met de bewoners kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap. In deze brochure leest u hoe u dat kunt doen. We hebben een losbladig systeem ontwikkeld, dat bestaat uit een brochure - met algemene informatie over het landschap en het streekeigen erf - en een ingegvel over het type landschap waarin u woont. In het ingegvel leest u over de kenmerken van dit landschap en welke streekeigen boom- en struiksoorten u op het erf en in uw omgeving kunt aanplanten.



Van Veluwe tot IJsselvallei

Het landschap van de Veluwe tot de IJssel is één van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland. Er zijn uitgestrekte bossen en heiden, een prachtig cultuurlandschap met kastelen, karakteristieke boerderijen, talloze landgoederen en een schilderachtig rivierlandschap met uiterwaarden en een dijk. Maar het landschap verandert voortdurend door bewoners en gebruikers en door nieuwe ontwikkelingen.

Verschillende landschapseenheden

Van west naar oost onderscheiden we de Veluweflank en de IJsselvallei, een landschap dat van hoog en droog overgaat naar vlak en nat. De Veluweflank en de IJsselvallei bestaan uit verschillende landschapseenheden die in het verleden zijn ontstaan op basis van verschillen in bodem, waterhuishouding en landgebruik. We onderscheiden de volgende elf landschapseenheden: beekdalen, broeken, dekzandruggen en oude bouwlanden, droge bos- en heideontginningen, hooilanden, ingepolderde uiterwaarden, kampenontginningen, natte heideontginningen, de oeverwal, uiterwaarden en veenontginning Nijbroek.

Waardevolle landschapselementen

Iedere landschapseenheid heeft zijn eigen identiteit en samenhang en heeft karakteristieke en waardevolle landschapselementen, zoals gevlochten meidoornhagen, heggen, elzensingels, knottbomen, boomgaarden, houtwallen en (sprongen) beken.

Herkenbaar landschap en streekeigen beplanting

In de afgelopen tientallen jaren is het onderscheid tussen de verschillende landschapseenheden sterk afgenomen. Bekijk in onderstaande kaartjes de veranderingen in een typisch heidelandschap door de jaren heen. Het karakter van een landschap is verdwenen. De heide is verdwenen.

We willen daarom werken aan een aantrekkelijk en herkenbaar landschap waarin mensen leven, werken en recreëren. Het gaat niet alleen om behoud van wat er vroeger is geweest, maar ook om het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. Dat vergt creativiteit. Het landschap en haar historie zijn daarbij een bron van inspiratie. We willen de karakteristieke kenmerken van het landschap ontwikkelen. Daarbij hoort ook het inpassen van erven in het omringende landschap met behulp van streekeigen beplanting. Een goede overgang van uw erf naar het landschap maakt uw leefomgeving aantrekkelijker.

Mensen uit de buurtschappen, de dorpen, de stad en ook recreanten genieten van mooie wandel- en fietsroutes die niet alleen door het

boerenland gaan maar ook landschappen met elkaar verbinden. Ook allerlei dieren profiteren van een aantrekkelijk landschap.



Landschap rond 1900



Landschap rond 1930



Huidige situatie

Losbladig systeem

Dit informatiemat geeft suggesties om erven en hun omgeving in te passen in het landschap met behulp van streekeigen beplanting. Van elke landschapseenheid (behalve uiterwaarden en ingepolderde uiterwaarden omdat daar weinig mensen wonen) is een ingegvel gemaakt. U ontvangt het ingegvel over de landschapseenheid waarin u woont. U leest welke streekeigen boom- en struiksoorten bij dit landschap hoort en waar op het erf en in het landschap u ze kunt planten.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in andere landschapseenheden? Op de website van uw gemeente kunt u alle ingevellen van de elf landschapseenheden downloaden. Wilt u praktische tips voor de aanleg en beheer van verschillende landschapselementen, bezoek dan de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland: www.landschapsbeheergelderland.nl. U kunt hier informatiebladen downloaden over de volgende landschapselementen: elzensingel, geriefhoutbosje, hoogstamboomgaard, houtsingel, knip- en scheerheg, knottbomen, leibomen, poel, solitaire bomen en bomengroep en struweelhaag.


Een mooi landschap maken we samen. Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u daarbij een grote rol. Doet u mee?

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

BASIS PALLET | GEMEENTEHUIS VOORST




FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN



ONTVANGST & ONTMOETEN | UITERWAARDEN



overzichtelijk | stroming van mensen | organische vormen | wisseling in dynamiek | prikkelarm




FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

DIALOOG & BIJEENKOMST | KAMPENONTGINNINGEN



open & beschut | inspirerend | informeel | multifunctioneel | lichtval | structuur & ritme




FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

WERKCAFÉ | KAMPENONTGINNINGEN



verschillende texturen | buiten vergaderen | inspirerend | gezellig | lichtval | multifunctioneel




FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

BESTUURSVLEUGEL | KAMPENONTGINNINGEN



verschillende texturen | open & beschut | formeel | warm | monumentaal




FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

WERKZONE RUMOER | OEVERWAL



natuurlijke rijkdom | diversiteit aan plekken | informeel | open | kleurrijk | huiselijk

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN




WERKZONE RUIS | HEIDEONTGINNINGEN | BROEKEN | HOOILANDEN



laagdrempelig | open | gestructureerd | rustige en warme kleuren | kleinschalig

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN



WERKZONE RUST | VEENONTGINNING NIJBROEK



verschillende texturen | rustgevende kleuren | gestructureerd | beschutting | licht

IN DIT FASEDOCUMENT IS EEN
SAMENVATTING GEMAAKT VAN HET TOTALE
DEFINITIEVE ONTWERP. ALLEEN RELEVANTE
ONDERWERPEN EN DOCUMENTEN ZIJN
OPGENOMEN. VANZELFSPREKEND IS HET
COMPLETE DEFINITIEF ONTWERP
BESCHIKBAAR VOOR BEOORDELING.

3. PROCES DEFINITIEF ONTWERP


3.1

STRUCTUUR EN
ORGANISATIE

3.2

OVERLEGGEN MET
GEBRUIKERSGROEPEN

3.1 STRUCTUUR EN ORGANISATIE



3.1 STRUCTUUR EN ORGANISATIE

TECHNISCH ONTWERP TEAM

- BOUWTECHNISCHE UITWERKING + VOORBEREIDING SLOOP AANBESTEDING
- UITWERKING INSTALLATIES
- UITWERKING CONSTRUCTIE
- UITWERKING BOUWFYSICA / AKOESTIEK / MPG / BENG
- UITWERKING EN AFSTEMMING MET WERKGROEP ICT + FACILITAIR
- AFSTEMMEN NUTSBEDRIJVEN
- INTEGRALE AFSTEMMING MET RUIMTELIJK ONTWERP TEAM

RUIMTELIJK ONTWERP TEAM

- UITWERKING ONTWERP GEVELS / GOEDKEURING WELSTAND
- UITWERKING LANDSCHAP
- SAMENVOEGEN EN AFSTEMMING INFORMATIE UIT VERSCHILLENDE WERKGROEPEN
 - DIENSTVERLENING EN PUBLIEKSRUIMTEN
 - WERKPLEK CONCEPT PER DOMEIN
 - HORECA CONCEPT
 - BESTUURSVLEUGEL EN RAADZAAL
- INTEGRALE AFSTEMMING MET TECHNISCH ONTWERP TEAM

3.2 OVERLEGGEN MET GEBRUIKERSGROEPEN

VOORLEGGEN VAN OPTIES


- Type werkplekken
- Type overlegplekken



3.2 OVERLEGGEN MET GEBRUIKERSGROEPEN

VOORLEGGEN VAN ONTWERP

- Wensen en vragen bespreken
- Plattegronden doorlopen
- 3D model doorlopen



3.2 OVERLEGGEN MET GEBRUIKERSGROEPEN

INVENTARISATIE SPECIALS

- Kastruimte
- Kluisen
- Akte printers
- Sfeercollages

Indeling publieksruimte Burgerzaken

Snelbalie/uitgiftepunt

Dit is een ruimte waar de gastvrouw persoonsdocumenten gaat uitreiken van persoonsdocumenten mag niet plaatsvinden bij Burgerzaken in verband met functiescheiding. De aangevraagde documenten mogen niet uitgereikt worden door dezelfde persoon die ze ook aangevraagd heeft.

Ook is dit de ruimte die zij kan gebruiken voor het in ontvangst nemen van voorwerpen. Deze desk in die ruimte moet voorzien worden van een dag overdag de documenten beveiligd worden bewaard. Op de desk staat een (registratie uitreiking) en moet voorzien worden van opbergruimte. De ruimte heeft een badge de ruimte binnenkomen en heeft ook toegang tot de ruimte a

Benodigheden:

- Computer met applicaties
- Desk
- Dagkluis beveiligd (artikel 91 PUN)
- Betaalpunt automaat (contant geld)
- Pinautomaat en bonprinter
- Waar komt de zult van klantvolgsysteem?
- Deur naar beveiligde ruimte achter de balies

Fysiek informatiepunt Bezoek Voorst



Interactief scherm



Afgeschermd videoruimte met beveiliging



Eyetracker voor beveiliging met de Voorst identiteit (groen, vliegvels Tegep)



Verkoop van boeken en routes



Verkoop van boeken en routes



Panorama foto op wanden + storytelling (rechttermuur)



Streekproducten verkopen



Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

Verkoop van boeken en routes

4. DEFINITIEF ONTWERP

4.1

LANDSCHAPSVISIE

4.2

ONTWERP GEVELS DO

4.3

GEBOUWINDELING DO

4.4

VORMGEVING INTERIEUR

4.5

INTERIEUR FILM

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Historische kaart



4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Morfologische kaart

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Benadering en oriëntatie

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Groenstructuren

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Conceptuele inrichting

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Wandelroutes

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Ontwerp Maart 2020

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO




4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Ontwerp Maart 2020

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Ontwerp Maart 2020

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



4.1 LANDSCHAPSVISIE DO



Ontwerp Maart 2020
Groenstructuur en bestaande bomen

4.1 LANDSCHAPSVISIE DO

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN



Project Gemeentehuis Voorst to Twello


Opdrachtgever	De Twee Steden
Adres	5100
Plaats	51
Projectnummer	001
Opdracht	10 september 2015
Gepland	10 maart 2016
Verde	01

HOUTMAN+SANDER
Landschaparchitectuur

ontworpen door: HOUTMAN+SANDER
aan de hand van:
aanpak: landschaparchitectuur

Ontwerp Maart 2020
Op luchtfoto

Ontwerp Maart 2020
Op luchtfoto



4.2 ONTWERP GEVELS DO



Kleine aanpassingen



4.2 ONTWERP GEVELS DO



Kleine aanpassingen





4.2 ONTWERP GEVELS DO

DE RAADSZAAL HEEFT EEN LIGGING OP HET ZUID/ WESTEN. GELET HIEROP MET VOLGENDE KLIMAAT MAATREGELEN REKENING GEHOUDEN IN ONTWERP:

- TERUGLIGGENDE RAMEN (ZGN. DIEPE LAMELLEN) WAARDOOR DE EERSTE NAMIDDAG-/ AVONDZON NIET DIRECT OP HET GLAS VALT;
- TRIPLE ZONWEREND GLAS;
- LICHT-/ZONWERING;
- KLIMAATINSTALLATIE (O.A. VLOERKOELING).











4.3 GEBOUWINDELING DO




4.3 GEBOUWINDELING DO



Verdieping



Begane grond



BEGANE GROND


Ontwerp maart 2020



Verdieping



Begane grond



BEGANE GROND

Ontwerp maart 2020


**FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST
DE TWEE SNOEKEN**



Verdieping



Begane grond



BEGANE GROND

Ontwerp maart 2020


4.3 GEBOUWINDELING DO



Verdieping




Begane grond



BEGANE GROND

Ontwerp maart 2020

4.3 GEBOUWINDELING DO



1^e VERDIEPING

Ontwerp maart 2020



**FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST
DE TWEE SNOEKEN**




Verdieping



Begane grond

1^e VERDIEPING

Ontwerp maart 2020




4.3 GEBOUWINDELING DO



Verdieping



Begane grond



1^e VERDIEPING

Ontwerp maart 2020




4.3 GEBOUWINDELING DO



Verdieping



Begane grond



1^e VERDIEPING

Ontwerp maart 2020



4.4 VORMGEVING INTERIEUR I GROEN PLAN

ONTVANGST & ONTMOETEN UITERWAARDEN

- overzichtelijk
- stroming/routing van mensen
- prikkelarm



4.4 VORMGEVING INTERIEUR I GROEN PLAN

DIALOOG & BIJEENKOMST KAMPENONTGINNINGEN

- open & beschut
- inspirerend
- informeel
- multifunctioneel
- Lichtval
- structuur & ritme

WERKZONE RUMOER OEVERWAL

- natuurlijke rijkdom
- diversiteit aan plekken
- Informeel
- Open
- Kleurrijk
- huiselijk



4.4 VORMGEVING INTERIEUR I GROEN PLAN

WERKZONE RUIS
HEIDEONTGINNINGEN
BROEKEN
HOOILANDEN

- Laagdrempelig
- Open
- Gestructureerd
- rustige en warme kleuren
- kleinschalig



4.4 VORMGEVING INTERIEUR I GROEN PLAN

WERKZONE RUST VEENONTGINNING NIJBROEK


- verschillende texturen
- rustgevende kleuren
- Gestructureerd
- Beschutting
- licht



4.4 VORMGEVING INTERIEUR I GROEN PLAN

WERKZONE STILTE VEENONTGINNING NIJBROEK


- verschillende texturen
- rustgevende kleuren
- Gestructureerd
- Beschutting
- licht



4.4 VORMGEVING INTERIEUR AANKLEDING

IDENTITEIT
SFEER
PRIVACY

- stoffering
- grafisch
- patronen



*Film is een apart bestand.
Deze film kunt u het beste rechtstreeks afspelen met uw mediaplayer
indien dit binnen de citrix-omgeving niet lukt.*

IN DIT FASEDOCUMENT IS EEN
SAMENVATTING GEMAAKT VAN HET TOTALE
DEFINITIEVE ONTWERP. ALLEEN RELEVANTE
ONDERWERPEN EN DOCUMENTEN ZIJN
OPGENOMEN. VANZELFSPREKEND IS HET
COMPLETE DEFINITIEF ONTWERP
BESCHIKBAAR VOOR BEOORDELING.

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

5. TECHNIEK

5.1

MATERIAALKEUZE

5.2

BOUWFYSICA

5.3

DUURZAME WARMTE- EN
KOUDEOPWEKKING

5.1 MATERIAAL KEUZES

ALGEMEEN

IN DE DEFINITIEF ONTWERP FASE WORDEN IN HOOFDLIJNEN ALLE MATERIALEN GEKOZEN. HET IS ONMOGELIJK OM DEZE IN HET FASE DOCUMENT ALLEMAAL TOE TE LICHTEN EN TE BENOEMEN. EEN AANTAL SPECIFIEKE MATERIALEN GEVEN WE EEN NADERE TOELICHTING OP, ZIE VOLGENDE PAGINA'S.

BASIS UITGANGSPUNT IS TE KIEZEN VOOR DUURAME EN ONDERHOUDSARME MATERIALEN. DAARBIJ ZO VEEL MOGELIJK GEBASEERD OP BIO-BASED UITGANGSPUNT. DAARNAAST GAAN WE UIT VAN MAXIMAAL HERGEBRUIK.

CONSTRUCTIE

HET BESTAANDE BETONSKELET BLIJFT GEHANDHAAFD (VLOEREN / WANDEN / KOLOMMEN). TOEVOEGINGEN

- KANTRECHTEN VAN HOOFDGEBOUW MIDDELS KANAALPLAATVLOEREN / BETON (BEPERKT)
- INVULLING ATRIUM / RAADZAAL VOLLEDIG VAN (MASSIEF) HOUTEN CONSTRUCTIE
- BESTAANDE DAK INCLUSIEF BESTAANDE ZONNEPANELEN / DAKBEDEKKING BLIJVEN GEHANDHAAFD

5.1 MATERIAAL KEUZES

GEVEL

MATERIAAL TOEPASSING IN DE GEVEL:

- DICHTE GEVEL MET KALKHENNEP (ZIE TOELICHTING)
- AFWERKING DICHTE GEVELS MET KEIM (ZIE TOELICHTING)
- TERUGLIGGENDE KOZIJNEN VAN ACCOYA HOUT ONBEHANDELD (ZIE TOELICHTING)
- VLIESGEVELS KOZIJNEN, BINNENZIJDEN ACCOYA HOUT ONBEHANDELD, BUITENIJDEN ALUMINIUM GEMOFFELD
- BLOEMKOZIJNEN ALUMINIUM GEANNODISEERD
- LUIFELS EN DAKRANDEN VAN ALUMINIUM. LUIFEL ONDERZIJDEN VOORZIEN VAN WESTERN RED CEDAR
- TERUGLIGGENDE GEVEL NAAST RAADZAAL VAN WESTERN RED CEDAR



NOORD-WEST GEVEL



ZUID-WEST GEVEL


5.1 MATERIAAL KEUZES

AFWERKINGEN BINNEN


VLOEREN

- PUBLIEKSGBIED EN HUISKAMERS HOUT
- KANTOREN, VERGADEREN, BESTUUR PROJECT TAPIJT
- TOILETTEN, KEUKEN KUNSTSTOF VLOER

VLOERAFWERKINGEN TOTAAL	
VLOERAFWERKING 01: PROJECTTAPIJT	2372 m²
VLOERAFWERKING 02: GIETVLOER	1324 m²
VLOERAFWERKING 03: SCHOONLOOPMAT	57 m²
VLOERAFWERKING 04: INGELEGD KLEED	376 m²
VLOERAFWERKING 05: HOUTEN VLOER MET KOPS HOUT	1356 m²



BEGANE GROND



VERDIEPING

5.1 MATERIAAL KEUZES


AFWERKINGEN BINNEN

PLAFOND

- KANTOREN / BESTUUR
- PUBLIEKE GEBIEDEN
- NEVEN RUIMTEN

AFWISSELEND KLIMAAT PLAFOND / AKOESTISCH SPUITWERK / SYSTEEMPLAFOND
AFWISSELEND AKOESTISCH SPUITWERK / HOUTEN PLAFONDS / SYSTEEMPLAFOND
SYSTEEMPLAFONDS

PLAFONDTYPE 01: SYSTEEMPLAFOND 600x600 PILES WIT (BERGEBRUIJ PLATEN)	571 m²
PLAFONDTYPE 02: AKOESTISCH SPUITWERK DIA 50mm	1216 m²
PLAFONDTYPE 03: DERAND-HOUTEN LATTEN PLAFOND	283 m²
PLAFONDTYPE 04: SYSTEEMPLAFOND 600x600mm VERDEKT WIT	229 m²
PLAFONDTYPE 05: 1002 METALFLAT PLAFOND GEACHLERD	76 m²
PLAFONDTYPE 06: HOUTVOLLENDENTLATEN TEGEN BOVENLIGGENDE VLOER	262 m²
PLAFONDTYPE 07: SYSTEEMPLAFOND VERDEKT 600x600 WIT	37 m²
PLAFONDTYPE 08: SYSTEEMPLAFOND 600x600 VERDEKT ANTRACET	157 m²
PLAFONDTYPE 09: SYSTEEMPLAFOND 600x1200 PILES ANTRACET VOORZIEI VAN BERGEBRUIJ AFNEEMBARE HOUTEN LATTEN	743 m²



BEGANE GROND



VERDIEPING


5.1 MATERIAAL KEUZES

AFWERKINGEN


WANDEN

- BESTAANDE BETONCONSTRUCTIE STRALEN, SCHOON WERK BETON
- BUITENWANDEN BINNENZIJDE LEEMSTUCWERK
- DICHT WANDEN AFWISSELEND SCHILDERWERK DONKER / LICHT / BEHANG / VISUALS ETC
- AKOESTISCHE WANDEN GESTOFFEERDE / AKOESTISCHE PANELEN
- GLAS SYSTEEMWANDEN BIOBASED HOUTEN SYSTEEMWANDEN
- WANDEN TOILETTEN WATERVAST SCHILDERWERK
- WANDEN KEUKEN GEBIED WANDTEGELS
- ARCHIEF SCHOON METSELWERK

WANDAFWERKING 01: TEWEEK DONKER OF BEHANG	871 m²
WANDAFWERKING 02: TEWEEK LICHT	3508 m²
WANDAFWERKING 03: GLAZEN SYSTEEMWAND	724 m²
WANDAFWERKING 04: GLAZEN WANDEN/PULEN	216 m²
WANDAFWERKING 05: KALKSTUC	513 m²
WANDAFWERKING 06: GRAFISCHE FOTOPRINT	176 m²
WANDAFWERKING 07: AKOESTISCH PANEEL OP WAND	261 m²
WANDAFWERKING 08: BESCHRIJFBARE WAND	36 m²
WANDAFWERKING 09: STRALEN BESTAANDE BETONWAND	320 m²
WANDAFWERKING 10: TEGELWERK	182 m²



BEGANE GROND



VERDIEPING

5.1 MATERIAAL KEUZES

KALKHENNEP

*“Kalkhennep is een uniek
bouw materiaal en isolatieblok,
is veelzijdig inzetbaar en dient
gelijk als CO2 opslag”*

Op pagina 89 en volgend wordt
ingegaan op levensduur,
hardheid, garanties en
maakbaarheid.

Kalkhennep is een mengsel van kalk en hennep hout waarmee de buitenmuur wordt gebouwd. Bouwen met kalkhennep is een zeer milieubewuste bouw methode. Kalkhennep draagt door de sterk vochtregulerende werking bij aan een comfortabel en gezond binnenklimaat. Kalkhennep wordt handmatig in bekisting gestort worden om een (houten) constructie. Hiermee verkrijgt men om de draagconstructie een gelijkmatig omhulsel (envelop) met een hoge isolatiewaarde wat bijdraagt aan een laag energieverbruik.

Kenmerken:

- Natuurlijk en recycleerbaar bouw- en isolatiemateriaal.
- Damp open (ademend) en een efficiënte vochtregulator.
- Geeft lage “embodied energy”: er is weinig energie nodig om het te maken en toe te passen.
- Optimale CO2 -balans: de opname tijdens de hennepgroei is groter dan de uitstoot tijdens de teelt en het bouwproces. De kalk zorgt voor voortdurende CO2 –opname na realisatie
- Voortdurende en stabiele vochtbuffer, een goede thermische isolator en de latente warmtecapaciteit werkt energiebesparend.
- Goede geluidsisolerende eigenschappen.
- Kalkhennep brandt niet, rot niet en is schimmelwerend.
- Hennep hout is lokaal te zaaien, oogsten en te verwerken



5.1 MATERIAAL KEUZES

KEIM

*“Keim en kalk gaan heel goed samen. Vergroeiën samen. Bij ecologische bouw al zeer veel ervaring (stro bouw / leembouw).
Systeem is spanningsvrij en dampopen”*

Op pagina 89 en volgend wordt ingegaan op levensduur, hardheid, garanties en maakbaarheid.

Keim mineraalverf is geen gewone verf. De producten van Keim worden ook silicaatverf genoemd. Het zijn stuk voor stuk natuurproducten. Voor Keim draait alles om duurzaamheid, ecologie, economisch in gebruik en stabiliteit van kleur. Keim gebruikt minerale bindmiddelen. Kaliwaterglas of waterglas (kaliumsilicaat) is een natuurproduct dat als het meest stabiele minerale bindmiddel geldt. Het gaat een hele goede chemische verbindingen aan met minerale ondergronden zoals met kalkhennep. Dit geeft een heel duurzame verbinding die enorm lang meegaat. Traditionele dispersieverf hecht door een oppervlakkige verkleving die snel slijt en tot afbladderen leidt. Ook verkleuring treedt bij dispersieverf sneller op. Silicaatverf van Keim verkleurt niet.

Kenmerken:

- Heeft geen weekmakers, geen oplosmiddelen en geen chemische toevoegingen kent, is er een gunstige CO² balans.
- Tijdens het drogen van de verf wordt de CO² die tijdens de productie van het bindmiddel vrijkomt, weer uit de lucht opgenomen.
- Onbrandbaar, niet gevoelig voor UV straling waardoor het geschilderde oppervlak niet verkleurt en bestand tegen de inwerking van zuren
- Niet afbladderen door de extreem hoge waterdampdoorlatendheid in combinatie met de sterke hechting.
- Bestaat al sinds 1878 en geeft reguliere 5 jaar project garanties en kleur garantie van 20 jaar
- Toepassing in Voorst middels Lasur = semi transparant (kleur nog bepalen’



5.1 MATERIAAL KEUZES

ACCOYA

*Ideaal voor Kozijnhout en
gevelbekleding. Lange
levensduur. Insecten bestendig.
Constante kwaliteit.*

Accoya is de handelsnaam voor hout dat via acetyleren is verduurzaamd. Acetyleren is een modificatieproces waarbij hout door en door behandeld met natuurstoffen wordt.


Kenmerken:

- Duurzaamheidsklasse 1 = vergelijkbaar met hardhout
- Levensduur van 50 jaar
- Komt uit duurzaam beheerde bossen (FSC/PFSC)
- Verbeterde warmte isolatie tov hardhout
- Gegarandeerd bestand tegen rotten
- 100% recyclebaar.



Broeikasgas emissies (wieg tot graf)

per raamkozijn in kg CO₂eq



KALKHENNEP – HAVERWEGE DEFINITIEF ONTWERP -> **STUURGROEP AKKOORD MITS PUNTEN A/B/C/D WORDEN OPGELOST**


- A  1. MAAKBAARHEID / SPECIALISME IN RELATIE TOT REGULIERE BOUW
- B  2. ONDERHOUD / VERVUILING / VERKLEURING / GRAFIT / HARDHEID / WEERSBESTENDIGHEID
-  3. BOUWKOSTEN / PRIJS PER M2 / TCO
-  4. VERWERKINGSTIJD / PLANNING / RELATIE MET ANDERE BOUW DELEN
-  5. BOUWFYSISCH / GEZOND GEBOUW
- C  6. BOUWFYSISCH / ISOLATIEWAARDE
-  7. LOKALE BORGING
-  8. BEKEND MET PRODUCT / MOCK UP MAKEN / BEZOEK REFERENTIES
- D  9. GARANTIE (PRODUCT / TOTAAL)

5.1 MATERIAAL KEUZES

A = MAAKBAARHEID

Voor de maakbaarheid zijn er een aantal aspecten van belang

1. Niet te grote gevelvlakken. Een gevelvlak moet realiseerbaar zijn in 1 dagdeel. Het grootste vlak is 10,2 mtr lang en 6,6 hoog. Is $67 \text{ m}^2 \times 0,38 \text{ m} = 25,5 \text{ m}^3$.



Momenteel zijn we in gesprek met Kalkhennep consortium om dit haalbaar te maken. Definitief uitsluitel eind maart 2020

2. Constante kwaliteit is belangrijk. Daarbij is de dagproductie (zie hiervoor) maar ook invloed van weersomstandigheden van belang. Met name hoge temperaturen of langdurige regen beïnvloeden de constante kwaliteit.


Momenteel zijn we in gesprek met KalkHennepConsortium om te werken met “dichte” steiger voor het geveldeel. Door toepassing van folies om de steiger worden de genoemde weersinvloeden minder, waardoor we verwachten dat dit haalbaar is. Definitief uitsluitel eind maart 2020

5.1 MATERIAAL KEUZES

B = ONDERHOUD, VERVUILING,
HARDHEID, GRAFITY,
WEERSBESTENDIGHEID

1. Toplaag harder maken op maaiveld niveau door toepassing van hydraulische kalk. Hoe hoger hoe minder hydraulische kalk.
2. Gevel afgewerkt met Keim Lasur. Keim gaat een chemische reactie aan met de toplaag. Uiteindelijke toplaag Kalkhennep is vergelijkbaar met regulier gevelstucwerk. Erosie ten gevolge van waterafvoer over de gevel wordt geminimaliseerd door Keim.
3. Ontwerp landschapsplan zodanig afstemmen dat gevel niet direct benaderbaar is. Hierdoor wordt Grafity ontmoedigd. Graffity is verwijderbaar door (een gevelvlak) te voorzien van een nieuwe Keim laag.
4. Stootvaste plint langs totale gevel zodat Kalkhennep voldoen vrij is van maaiveld.
5. Betonnen stootranden in Kalkhennep opnemen bij ingang personeel / fietsen / dienst
6. Met een frequentie van circa 7 jaar wordt geadviseerd om de gevel te voorzien van een nieuwe Keim laag (is meegenomen in TCO berekening).

Hier voor genoemde maatregelen zijn afdoende en haalbaar. Verdere proeven worden nog gemaakt.



5.1 MATERIAAL KEUZES

C = ISOLATIEWAARDE

- Door KIWA wordt een gecertificeerde proef uitgevoerd om te de Labda waarde voldoet aan de NEN 1068. Uit eerste gesprek is het redelijk om te veronderstellen dat Kalkhennep ruimschoots gaat voldoen aan de in het bouwbesluit gevraagde minimum. Testresultaten zouden al beschikbaar moeten zijn, echter door omstandigheden (Corona) is er nog geen duidelijkheid wanneer de formele test resultaten er zijn.
- Als gevolg van het vochttransport isoleert KalkHennep beter wanneer het koud is. Het damp-open karakter zal de relatieve vochtigheid van het binnenmilieu reguleren. Daarnaast heeft het materiaal een hoge warmtecapaciteit. Het materiaal warmt traag op en isoleert goed. Dit betekent koele zomers en warme comfortabele winters.
- KalkHennep past perfect in een brede bio-ecologische visie. Niet alleen door het comfort op thermisch en akoestisch gebied maar ook omdat het een volledig circulair bouw materiaal is.




Fig. 4. Internal and external air temperatures.






Fig. 7. Hemped internal air and wall surface temperatures.



Compressive strength, at 28 days	EN 12667	1.17 (1.15, 0.94, 0.2, 1.22, 1.20)
Thermal conductivity (dry specimen) at 10°C, W/(m·K)	EN 12667	0,0633
Thermal conductivity (before testing specimen stored in an atmosphere of (23 ± 2) °C and (50 ± 5) % relative humidity until stabilisation) 10°C, W/(m·K)	EN 12667	0,0981
* Tests of thermal conductivity were carried out by test flow meter apparatus FOX 304 with a single-specimen symmetrical configuration and with the linear gradient guard for sample edges. The size of specimen was of (300x300) mm. The temperature difference through the specimen was 20°C and the mean temperature during the test was 10°C. Apparatus FOX 304 was calibrated using reference material IRMM-440, No. 21. Certified reference of expanded polystyrene, No. 12120890 is related to reference IRMM-440, No. 21. Apparatus FOX 304 was calibrated using reference of expanded polystyrene, No. 12120890 on 13th of February, 2014. FOX 304 is additionally calibrated according to IRMM-440, No. 21 parameters, which are set in an internal memory of the apparatus, before each measurement. Test objects were dried at the temperature of 100±2°C. Ambient temperature of environment surrounding the apparatus during the test is 23±5 °C. Uneven surface of specimen was mechanically cut off. The main surfaces of specimens were grinded using grinding wheel before testing in accordance with EN 12667, 6.3.3. Test was carried out by engineer Giedrius Balčiūnas.		
10. OTHER INFORMATION: Test results of water vapour transmission are presented in Annex A – 1 page.		
Head of Laboratory of Thermal Insulating Materials		Dr. S. Vėjelis
No part of this report or annex may be reproduced, reprinted or copied in any other form except in full		

© 2014 Hemp Eco Systems Ltd. All rights reserved.
Written permission to use, copy or distribute this material must be received from Hemp Eco Systems Head Office



Hier voor genoemde maatregelen zijn afdoende en haalbaar. Resultaten zullen nog worden gedeeld.

**FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST
DE TWEE SNOEKEN**

1. De Twee Snoeken heeft voorgesteld om een (lokaal – regionaal) consortium van kalkhennep verwerkers te gaan organiseren. Hierdoor wordt de gemeente minder kwetsbaar dan een contract aan gaan bij één relatief klein bedrijf. Gesprekken worden momenteel gevoerd.
2. Grondstof wordt betrokken van Hemplax. Hempflax is bezig om afspraken te maken met lokale boeren in de gemeente Voorst om daar te zaaien en te oogsten. Hemplax begeleidt de boeren en zorgt voor een gegarandeerde kwaliteit van de grondstof. Hempflax is ISO 9001 gecertificeerd.
3. Keim geeft reguliere projectgarantie van 5 jaar. Dat is niet anders dan bij metselwerk of gevelstucwerk.
4. De Twee Snoeken heeft een voorstel gedaan voor een garantie certificaat welke afgegeven moet gaan worden door het KalkHennepConsortium. Uitgangspunt is 5 jaar garantie (conform Keim). Gesprekken worden momenteel gevoerd.




*Momenteel zijn we in gesprek met KalkHennepConsortium over het garantie certificaat.
Definitief uitsluitel eind maart 2020*

5.2 BOUWFYSICA

ENERGIE NEUTRAAL INCLUSIEF GEBRUIKERS DEEL (EPC = -0,002)

- GEBRUIKERSDEEL AANNAME	116.000 kWh	
- GOED ISOLEREN	gerealiseerd	eis
- BESTAAND DAK	Rc = 5,2	6,0
- GEVEL	Rc = 6,0	4,5
- NIEUWE VLOER	Rc = 6,0	4,5
- ZONNEPANELEN		
- BESTAANDE ZONNEPANELEN BLIJVEN LIGGEN	400	
- (NOG) GEEN EIGENDOM GEMEENTE		
- IN 2025 OVERNEMEN VOOR 20.000 EURO		
- NIEUWE ZONNEPANELEN TOEVOEGEN	587	
- PV CELLEN IN GLASDAK VOOR ZICHTBARE DUURZAAMHEID		


VOLGENS OPDRACHT NIET KLIMAAT NEUTRAAL BIJ OPLEVERING, PAS IN 2025
PRAKTISCH EN ECONOMISCH ADVIES OM BESTAANDE PANELEN TE LATEN
LIGGEN EN OVERNEMEN IN 2025



5.3 DUURZAME WARMTE EN KOUDE OPWEKKING

VERWARMEN EN KOELEN DOOR MIDDEL VAN IJSVERWARMING

De verwarming van het pand vindt plaats middels een warmtepomp. In het winterbedrijf pompt de warmtepomp de geproduceerde koudte in de ijsbuffer. Deze koudte wordt in de zomer gebruikt voor de koeling. De zon-luchtcollector zorgt voor de balans en kan ook koel- en warmtevraag in het tussenseizoen deels verzorgen.



5.3 DUURZAME WARMTE EN KOUDE OPWEKKING

VERWARMEN EN KOELEN DOOR MIDDEL VAN IJSVERWARMING

Voordelen

- Energie zuinige installatie; onafhankelijk van de buitentemperatuur;
- Opstelling warmtepomp binnen, waardoor geen geluidsuitstraling naar omgeving
- Gehele installatie wordt ontworpen en geleverd door één partij.
- Onafhankelijk van grondopbouw tov WKO.
- Geen verplichtingen naar provincie voor thermische balans.
- De buffertank kan eventueel door lokale ondernemers worden aangelegd.
- Door lagere exploitatielasten dan bij WKO werkt deze variant gunstiger door in de TCO

Nadelen

- Relatief hoge 1-malige investering, maar passend binnen TCO
- Grote buffertank (ca. 12 meter in doorsnede en 4 meter diep) in het terrein.
- Nog weinig toegepaste installaties (ervaring) in Nederland. Er wordt wel garantie afgegeven inclusief een 10 jarig onderhoud en gegarandeerde levering van energie.
- Archeologisch onderzoek nodig, geringe kans op vertraging



IN DIT FASEDOCUMENT IS EEN
SAMENVATTING GEMAAKT VAN HET TOTALE
DEFINITIEVE ONTWERP. ALLEEN RELEVANTE
ONDERWERPEN EN DOCUMENTEN ZIJN
OPGENOMEN. VANZELFSPREKEND IS HET
COMPLETE DEFINITIEF ONTWERP
BESCHIKBAAR VOOR BEOORDELING.

FASEDOCUMENT – ONTWERPFASE GEMEENTEHUIS VOORST DE TWEE SNOEKEN

6. GELD, RISICO, ORGANISATIE, TIJD, INFORMATIE, KWALITEIT

6. FINANCIHEEL

Opmerkingen

- Tekort van 1,4 % in DO –fase valt binnen de marge van +/- 2% wat hoort bij een DO-raming; en waarmee een aanbesteding kan worden ingegaan;
- Er zijn knoppen om aan te draaien;
- Markt ontwikkeld zich gunstig

Nader uit te werken:

	Budget	kosten
• Terrein	494.468	NTB
• Vast meub.	360.000	NTB
• Bijz. meub.	335.000	NTB
• Werkplk meub.	NTB	NTB
• AV-vergaderen	NTB	NTB
• AV-Raadszaal/RTG	NTB	NTB
• Klantgeleiding	NTB	NTB

→ Financieel op koers en binnen taakstellend budget (maar scherp aan de wind)

Sloop	door wie	datum	netto	overslagen	totaal
Bouwkundig	begroting DTS	25-3-2020	€ 497.835	4%	€ 517.748
Installatie (incl. bouwaansluiting)	begroting HVM	17-3-2020	€ 20.000	4%	€ 20.800
W-installatie	begroting HVM	17-3-2020	€ 10.000	4%	€ 10.400
Bouwkundige voorzieningen	begroting DTS	17-3-2020	€ 5.000	0%	€ 5.000
Dakbedekking aanhelen	begroting DTS	17-3-2020	€ 17.500	0%	€ 17.500
totaal sloop					€ 571.448

Gebouw	door wie	datum	netto	overslagen	totaal
EU aanbesteding					
Bouwkundig	begroting DTS	25-3-2020	€ 4.141.744	21%	€ 5.011.510
E-installatie	begroting HVM	28-11-2019	€ 1.243.500	5%	€ 1.305.675
W-installatie	begroting HVM	18-3-2020	€ 2.322.700	5%	€ 2.438.835
Meervoudig onderhands					
Solar Eis	offerte Solar Eis	13-3-2020	€ 625.000	0%	€ 625.000
Glas systeemwanden (ca 700 m2)	offerte nog opvragen		€ 250.000	0%	€ 250.000
Kalkhennep gevel (ca 1150 m2)	offerte Rens Borgers		€ 230.000	0%	€ 230.000
Keimen gevel (ca 1150 m2)	offerte nog opvragen		€ 32.500	0%	€ 32.500
bouwplaats inrichting / bouwhekken	Offerte BPI	19-2-2020	€ 34.271	0%	€ 34.271
Nadere detaillering/planontwikkeling				2%	€ 198.556
totaal gebouw					€ 10.126.347

Overige zaken	door wie	datum	netto	overslagen	totaal
Nutsaansluitingen	raming HVM	28-11-2019	€ 54.000	0%	€ 54.000
Overname zonnepanelen over ca 5 jaar	opgave gemeente		€ 20.000	0%	€ 20.000
Geluidsinstallatie (volgens pve)	raming HVM	28-11-2019	€ 35.000	0%	€ 35.000
Extra advisering bodem ijsverwarming	inschatting	15-3-2020	€ 10.000	0%	€ 10.000
totaal gebouw ex btw					€ 119.000

Totaal sloop + gebouw + overig ex btw					€ 10.816.795
---------------------------------------	--	--	--	--	--------------

Budget	door wie	datum	netto	overslagen	totaal
basis budget					€ 10.388.987
aanvullend budget ijsverwarming vanuit TCO					€ 275.000
totaal gebouw ex btw					€ 10.663.987

tekort				-1,4%	saldo ex btw	€ -152.808
--------	--	--	--	-------	--------------	------------

6. RISICOANALYSE & BEHEERSING

RISICOANALYSE & BEHEERSING

TIJDENS DE ONTWERPTEAMVERGADERINGEN WORDT REGULIER AANDACHT BESTEED AAN RISICO'S.
VOLGENDE RISICO'S ZIJN BENOEMD TIJDENS DE ONTWERP FASE:

1. PRIJSPEIL (TAAKSTELLEND) BUDGET PRIJSPEIL 2018 / UITVOERING MEDIO 2020/2021 / BOUWMARKT ONTWIKKELING
2. INTERN DRAAGVLAK
3. ROEKEN EN VLEERMUIZEN
4. CORONA-VIRUS

BEHEERSINGSMATREGELEN EN CONCLUSIES:

1. BOUWKOSTEN SLUITEN AAN BIJ HET BESCHIKBARE TAAKSTELLEND BUDGET.
 - IN VERVOLG FASE VERDER STUREN OP DEZE TAAKSTELLING.
 - OPKNIPPEN AANBESTEDING WAARDOOR ER TUSSENTIJDSE TOETSMOMENTEN KOMEN
 - HUIDIGE MARKT ONTWIKKELD ZICH GUNSTIG
2. EXTRA BEGELEIDING INGEZET OP DIENSTVERLENING EN MENTALE SPOOR
3. ROEKEN VERPLAATSING IN GANG GEZET EN ONTWERP-BESLUIT PROVINCIE LIGT INMIDDELS TER INZAGE . MATREGELEN VLEERMUIZEN ZIJN BEHEERSBAAR EN ONTWERP-BESLUIT LIGT EVENEENS INMIDDELS TER INZAGE.
4. HET VIRUS HEEFT EEN GROOT GEDEELTE VAN HET TEAM VAN DE 2 SNOEKEN IN ZIJN GREEP.
BESLUITVORMINGSPROCEDURES EN GEPLANEDE VOORTGANG WORDEN ONDANKS ALLES ZOVEEL EN ZO GOED MOGELIJK GECONTINUEERD..



AANBESTEDINGEN

- CIRCULAIRE SLOOP
- GEBOUW



AFRONDING FASEDOCUMENT - ONTWERPFASE

- PRESENTATIE AAN COLLEGE	31-03-2020	(informeren)
- PRESENTATIE EN VOORNEMEN TOT VASTSTELLING STUURGROEP	02-04-2020	(besluitvorming)
- AFSTOTEN RAADSMEDEDELING / VOORHANGPROCEDURE NAAR RAAD	03-04-2020	(Informeren)
- INFORMATIEVE BEELDVORMENDE BIJEENKOMST RAAD	07-04-2020	(informeren)
- RTG	20-04-2020	(bespreken)
- RAADVERGADERING	11-05 2020	(bespreken)
- DEFINITIEVE VASTSTELLING STUURGROEP	28-05-2020	(besluitvorming)
- START REALISATIEFASE	mei/juni 2020	

PLANNING VERVOLG

- VOORBEREIDING / AANBESTEDING/ CIRCULAIRE SLOOP	APR 2020	- SEP 2020
- BOUWVOORBEREIDING	MEI 2020	- JUN 2020
- AANBESTEDING BOUW	MEI 2020	- OKT 2020
- UITVOERING BOUW	OKT 2020	- DEC 2021
- INHUIZEN / INGEBRUIKNAME	JAN 2022	- MRT 2022

-> WE LOPEN OP SCHEMA

7. CONCLUSIE, ADVIES & VERVOLG

7 CONCLUSIE, ADVIES & VERVOLG

CONCLUSIE

BIJ DE AFRONDING VAN DE ONTWERPFASE KIJKEN WE TERUG OP EEN INTENSIEF TRAJECT WAARIN VEEL ZAKEN TIJDENS DE ONTWERPTEAM OVERLEGGEN ZIJN BESPROKEN. CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING HEEFT HIERIN ALTIJD VOOROP GESTAAN.

- WE LOPEN DAARMEE OP PLANNING
- WE WERKEN BINNEN DE TAAKSTELLLENDE BEGROTING
- HET RESULTAAT IS EEN UITGEBALANCEERD EN GEDRAGEN DEFINITIEF ONTWERP DAT OP EEN INTEGRALE WIJZE TOT STAND IS GEKOMEN.
- HET UITEINDELIJKE PRODUCT SLUIT AAN BIJ HET PROGRAMMA VAN EISEN EN DE AFSPRAKEN UIT DE VERSCHILLENDE ONTWERPTEAMBESPREKINGEN.

ADVIES TE-TEAM:

1. FASEDOCUMENT-ONTWERPFASE GOEDKEUREN EN VASTSTELLEN. HIERMEE WORDT HET ONTWERP DEFINITIEF
2. OPSTARTEN REALISATIEFASE

BIJZONDERE VERVOLGACTIES:

- AANBESTEDING MEERVOUDIG ONDERHANDS CIRCULAIRE SLOOP
- AANBESTEDING EUROPEES/ NATIONAAL AANNEMERS HOOFD-OPDRACHTEN MET (BINNEN DE WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN) MAXIMALE LOKALE BORGING
- INZICHTELIJK MAKEN VAN OVERIGE KOSTEN ZOALS MEUBILAIR, AV RAADZAAL, TERREIN ETC EN HET VINDEN VAN DEKKING HIERVOOR.

Vernieuwbouw Gemeentehuis Voorst

Fasedocument - Ontwerpfase

Werknummer: 18090

Datum: 28 mei 2020

Status: Definitief vastgesteld

Met de vaststelling van het fasedocument – ontwerpfase door de stuurgroep op 28 mei 2020 is het ontwerp definitief

